

Prüfbericht: AC-Ladestation / AC-Wallbox

Allgemeine Daten									
Auftraggeber:					Auftragnehmer/Prüfer:				
Name: Michael Rogles					Name: Branko Pavlovic				
Firma: ESWE Versorgungs AG					Firma: BraBa Elektrotechnik				
Anschrift: Konradinerallee 25, 65189 Wiesbaden					Anschrift: Frankenstr. 5 - 65183 Wiesbaden				
Tel.:					Tel.: 0611 510 521 09				
Ladestation									
Anschrift: Monzastraße 1 63225 Langen									
Hersteller: Alfen			Modell: EVE Double Pro-Line DE			Serien-Nr.: ACE0511153			
Fehlerstromerkennung: B-RCD			Anz. Ladepunkte: 2			Anschlussart: Buchse, Typ2			
Grund der Prüfung				Netzform		Prüfung nach			
☐ Neuanlage ☒ Wiederholungsprüfung ☐ Instandsetzung ☐ _____				☒ TN-C-S ☐ TN-S ☐ IT ☐ TT		☐ DIN-VDE 0100-600 ☐ DIN-VDE 0105-100 ☒ DGUV Vorschrift 3			
Netzspannung: 230V/400V					EVB/VNB: SW-Netz				
Verwendetes Messgerät					Adapter				
Hersteller: Benning					Hersteller: Benning				
Modell: IT130					Modell: EV 3-2				
Serien-Nr.:					Serien-Nr.:				
Kalibrierdatum:					Kalibrierdatum:				
Nach der Norm: DIN VDE 0413					Nach der Norm: DIN VDE 0413				
Besichtigen									
	i.O.	n.i.O.	entfällt		i.O.	n.i.O.	entfällt		
Auswahl der Betriebsmittel	☒	☐	☐	Zugentlastung	☒	☐	☐		
Trenn- & Schaltgeräte	☒	☐	☐	IP-Schutzart eingehalten	☐	☐	☐		
Gehäuse der Anlage	☒	☐	☐	Dokumentation	☒	☐	☐		
Berührungsschutz	☒	☐	☐	Zugänglichkeit	☒	☐	☐		
Zustand Ladekabel / Steckdose	☒	☐	☐	Leiterverbindung	☒	☐	☐		
Kennzeichnung der Betriebsmittel	☒	☐	☐	Anzeigeelemente	☒	☒	☐		
Keine Anzeichen von Überlastung	☒	☐	☐	_____	☐	☐	☐		
Erproben									
	i.O.	n.i.O.	entfällt		i.O.	n.i.O.	entfällt		
Freischaltung Ladevorgang (RFID, APP)	☒	☐	☐	Fehlerstromschutzschalter	☒	☐	☐		
Status A Kein Fahrzeug angeschlossen	☒	☐	☐	Status C Ladevorgang startet	☒	☐	☐		
Status B Buchse hat verriegelt	☒	☐	☐	Status E Fehlersimulation, Abbruch Ladevorgang	☒	☐	☐		

Messung

BMK.	Stromkreis	Leitung/Kabel			Überstromschießeinrichtung				Isowiderstand [Ω]		Fehlerstromschießeinrichtung				
		Typ	Aderzahl	Querschnitt [mm²]	Art	I _N [A]	Z _s [Ω] I _k [A]	Z _i [Ω] I _k [A]	U _{prüf} : 500 V v.Schütz n.Schütz		I _N : [A] Typ: [-]	I _{ΔN} [mA]	I _A [mA]	t _A [ms]	U _B [V]
	Links				C	32	Z _s : I _k :	Z _i : I _k :	>999	>999	In: 63 Typ: A	30			
							Z _s : I _k :	Z _i : I _k :			In: 63 Typ: B	30			
	Rechts				C	32	Z _s : I _k :	Z _i : I _k :	>999	>999	In: 63 Typ: A	30			
							Z _s : I _k :	Z _i : I _k :			In: 63 Typ: B	30			
							Z _s : I _k :	Z _i : I _k :			In: Typ:				

Durchgängigkeit Schutzleiter ≤ 0,2 Ω (nachgewiesen) ☒

Prüfresultat: keine Mängel festgestellt ☒
Mängel festgestellt ☐

Nächster Prüfetermin: 14-07-27

Bild: Prüfplakette



Bild: Wallboxstatus nach Prüfung



Auftraggeber:

Gemäß Übergabebericht elektrische Anlage funktionsfähig übernommen ☒
Mängelbericht erhalten (nur bei Wiederholungsprüfung) ☐

Ort: Wiesbaden

Datum: _____ Unterschrift: _____

Prüfer:

Die Anlage entspricht den anerkannten Regeln der Elektrotechnik ☒
Die Anlage entspricht nicht den anerkannten Regeln der Elektrotechnik ☐

Ort: Wiesbaden

Datum: 14-07-2026 Unterschrift: 